Fortschreibung Generalterminplan und Kostenverteilung

STADT PULHEIM

Stand: November 2023

Kalenderjahr		2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				2034				2035				2036			
Schuljahre				2024/2025				2025/2026				2026/2027				2027/2028				2028/2029				2029/2030				2030/2031				2031/2032				2032/2033				2033/2034				2034/2035				2035/2036				2036/2037			
Jahre		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13			
Quartale		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Gesamtsumme benötigte Mittel (Verpflichtungsermächtigung)	200.482.390 €	4.775.100 €				21.568.940 €				4.533.260 €				41.783.610 €				20.944.940 €				67.870.240 €				3.424.800 €				22.120.960 €				13.460.540 €				0 €				0 €				0 €				0 €			
Gesamtsumme Mittelabfluss (Finanzplan) gemäß Kostenschätzung v-architekten	**210.500.430 €**	**321.450 €**				**2.740.450 €**				**7.082.060 €**				**11.213.520 €**				**24.534.600 €**				**27.552.190 €**				**32.801.960 €**				**33.793.370 €**				**22.219.360 €**				**20.504.790 €**				**21.528.030 €**				**6.208.650 €**				**0 €**			
Neubau Christinaschule inkl. zus. TH																																																			
benötigte Mittel (Verpflichtungsermächtigung)	21.937.870 €	3.111.900 €				0 €				0 €				16.530.010 €				0 €				2.295.960 €				0 €				0 €																							
Mittelabfluss (Finanzplan) gemäß Kostenschätzung v-architekten	**24.022.920 €**	**213.380 €**				**942.270 €**				**1.436.120 €**				**1.348.920 €**				**10.832.010 €**				**6.395.660 €**				**1.873.330 €**				**981.230 €**																							
Schaffen von Planungsrecht		21 Monate																																																	
Vergabe Projektsteuerung & Planung		12 Monate																																																
Planung						30 Monate																																														
Grundlagenermittlung bis Entwurf (LP 1-3)																																																		
Genehmigungsplanung inkl. Genehmigungszeitraum (LP 4)																																																	
Ausführungsplanung (LP5)																																																	
Ausschreibung, Vergabeverfahren & Vergabe von Bauleistungen (LP 6-7)																																																	
Bauausführung																										45 Monate																											
Interim Mensa/ Klassenräume																						3 M.																													
Neubau Schulgebäude																										18 Monate																											
Abbruch Bestand und Abbau Interim																														6 M.																					
verfügbarer Interim v. Christinaschule																																3 x 2 Räume -->																	
Neubau weitere Sporthalle (rd. 2,9 Mio. €)																																18 Monate																	

Stand: September 2026

Schuljahre				2024/2025				2025/2026				2026/2027				2027/2028				2028/2029				2029/2030				2030/2031				2031/2032				2032/2033				2033/2034				2034/2035				2035/2036				2036/2037			
Jahre		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13			
Quartale		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Neubau Christinaschule inkl. zus. TH																																																			
Kalenderjahr		**2024**				**2025**				**2026**				**2027**				**2028**				**2029**				**2030**				**2031**				**2032**				**2033**				**2034**				**2035**				**2036**			
Prognose Kosten 2023	**24.022.830 €**																																																		
Prognose Mittelabfluss (Finanzplan) inkl. Preissteigerung (Kostenstand Q2 2026)	**28.421.540 €**									**963.458 €**				**1.653.862 €**				**856.260 €**				**6.628.510 €**				**9.927.680 €**				**5.592.900 €**				**2.141.240 €**				**657.630 €**															
Schaffen von Planungsrecht																																																		
Aufstellungsbeschluss																																																		
Satzungsbeschluss geplant																																																		
Ausschreibung & Vergabe Planungs- & Beratungsleistungen																																																		
Vergabe Projektsteuerung																																																		
Beauftragung Projektsteuerung																																																		
Ausschreibung & Vergabe Planungsleistungen																																																		
Planung																																																		
Grundlagenermittlung bis Entwurf (LP 1-3)																																																		
Vorstellung Planung im LHA																																																		
Genehmigungsplanung inkl. Genehmigungszeitraum (LP 4)																																																		
Erhalt Baugenehmigung																																																		
Ausführungsplanung, Ausschreibung & Vergabe von Bauleistungen (LP 5-7)																																																		
Bauausführung																																																		
Abbruch Vereinsheim																																																		
Neubau Interim Mensa/ Klassenräume																																																		
Demontage Mensacontainer																																																		
Neubau Schulgebäude mit umliegenden Schulhof																																																		
Abbruch Bestand und Abbau Interim																																																		
Neubau Sporthalle und Freianlagen																																																		

Legende

Orange – Planungsrecht und vorbereitende Untersuchungen
Schaffen von Planungsrecht, Aufstellungsbeschlüsse, Bodendenkmaluntersuchungen und vorbereitende Abstimmungen

Gelb – Abbruch und Rückbau
Abbruch von Bestandsgebäuden sowie Abbau und Demontage von Interimslösungen

Grün – Ausschreibung und Vergabe
Vergabe von Projektsteuerungs-, Planungs- und Beratungsleistungen sowie Vergabeverfahren mit hoher Beteiligung der Stadtverwaltung

Grau – Sonstige Verfahrens- und Zwischenabschnitte
Vergabeverfahrensabläufe/- zeiträume zu gebündelten Vergaben mit geringerer Beteiligung der Stadtverwaltung

Blau – Planungsphase
Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung sowie Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen

Hellblau - Planung und Bauausführung
Planung und Bauausführung zur Umnutzung Flüchtlingsunterkünfte Bernhardstraße

Rot – Bauausführung
Neubau, Erweiterung und Sanierung der Schulgebäude, Sporthallen und Freianlagen

Fortschreibung Generalterminplan und Kostenverteilung

Stand: November 2023

Kalenderjahr		2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				2034				2035				2036			
Schuljahre		2024/2025				2025/2026				2026/2027				2027/2028				2028/2029				2029/2030				2030/2031				2031/2032				2032/2033				2033/2034				2034/2035				2035/2036				2036/2037			
Jahre		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13			
Quartale		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Gesamtsumme benötigte Mittel (Verpflichtungsermächtigung)	200.482.390 €	4.775.100 €				21.568.940 €				4.533.260 €				41.783.610 €				20.944.940 €				67.870.240 €				3.424.800 €				22.120.960 €				13.460.540 €				0 €				0 €				0 €				0 €			
Gesamtsumme Mittelabfluss (Finanzplan) gemäß Kostenschätzung v-architekten	**210.500.430 €**	**321.450 €**				**2.740.450 €**				**7.082.060 €**				**11.213.520 €**				**24.534.600 €**				**27.552.190 €**				**32.801.960 €**				**33.793.370 €**				**22.219.360 €**				**20.504.790 €**				**21.528.030 €**				**6.208.650 €**				**0 €**			
Erweiterung und Sanierung GGS Sinthern Geyen inkl. TH																																																				
Erweiterung Kita "Kleine Strolche"																																																			
Kalenderjahr		**2024**				**2025**				**2026**				**2027**				**2028**				**2029**				**2030**				**2031**				**2032**				**2033**				**2034**				**2035**				**2036**			
Erweiterung und Sanierung GGS Sinthern Geyen inkl. TH																																																			
benötigte Mittel (Verpflichtungsermächtigung)	18.342.150 €	0 €				3.564.170 €				0 €				14.777.980 €				0 €				0 €				0 €				0 €				0 €				0 €															
Mittelabfluss (Finanzplan) gemäß Kostenschätzung v-architekten	**18.700.920 €**	**0 €**				**358.770 €**				**814.710 €**				**1.333.270 €**				**4.938.500 €**				**4.287.850 €**				**6.926.370 €**				**41.450 €**				**0 €**				**0 €**															
Erweiterung Kita "Kleine Strolche"																																																			
benötigte Mittel (Verpflichtungsermächtigung)	4.245.650 €	0 €				820.850 €				0 €				0 €				0 €				0 €				3.424.800 €				0 €				0 €				0 €															
Mittelabfluss (Finanzplan) gemäß Kostenschätzung v-architekten	**4.338.140 €**	**0 €**				**92.490 €**				**189.150 €**				**282.910 €**				**46.840 €**				**0 €**				**0 €**				**842.420 €**				**1.790.250 €**				**1.094.080 €**															
Schaffen von Planungsrecht		24 Monate																																																		
Vergabe Projektsteuerung & Planung			12 Monate																																																
Planung																																																				
Grundlagenermittlung bis Entwurf (LP 1-3)																																																			
Genehmigungsplanung inkl. Genehmigungszeitraum (LP 4)																																																			
Ausführungsplanung (LP5)																																																			
Ausschreibung, Vergabeverfahren & Vergabe von Bauleistungen (LP 6-7)																																																			
Bauausführung																																																			
1. BA Erweiterungsbau Schule																																																			
2. BA Sanierung Schule, Sporthalle																																																			
Abbau Interim, Freianlagen																																																			
verfügbarer Interim																																																			
3. BA Erweiterung Kita																																																			
4. BA Sanierung Kita																																																			
Abbau Pavillon, Freianlagen																																																			

Stand: September 2026

Schuljahre		2024/2025				2025/2026				2026/2027				2027/2028				2028/2029				2029/2030				2030/2031				2031/2032				2032/2033				2033/2034				2034/2035				2035/2036				2036/2037			
Jahre		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13			
Quartale		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Erweiterung und Sanierung GGS Sinthern Geyen inkl. TH																																																				
Kalenderjahr		**2024**				**2025**				**2026**				**2027**				**2028**				**2029**				**2030**				**2031**				**2032**				**2033**				**2034**				**2035**				**2036**			
Prognose Kosten 2023	**18.700.920 €**																																																			
Prognose Mittelabfluss (Finanzplan) inkl. Preissteigerung (Kostenstand Q2 2026)	**21.178.890 €**													**406.310 €**				**522.950 €**				**238.120 €**				**5.544.990 €**				**6.580.680 €**				**6.444.110 €**				**1.441.730 €**															
Abstimmen von Planungsrecht mit Kreis (UNB)																																																			
vorläufige Wirtschaflichkeitsuntersuchung																																																			
Vergabeverfahren																																																			
Vorbereitung Vergaben durch Stadt																																																			
Vergabeverfahren, Angebotszeitraum und Planung durch Bieter																																																			
Verhandlungen																																																			
Zuschlagserteilung																																																			
Realisierung (Planung & Bauausführung)																																																			
1. BA Erweiterungsbau Schule																																																			
2. BA Sanierung Schule, Sporthalle																																																			
Abbau Interim, Freianlagen																																																			
Abbau Pavillon, Freianlagen																																																			

Legende

Orange – Planungsrecht und vorbereitende Untersuchungen
Schaffen von Planungsrecht, Aufstellungsbeschlüsse, Bodendenkmaluntersuchungen und vorbereitende Abstimmungen

Gelb – Abbruch und Rückbau
Abbruch von Bestandsgebäuden sowie Abbau und Demontage von Interimslösungen

Grün – Ausschreibung und Vergabe
Vergabe von Projektsteuerungs-, Planungs- und Beratungsleistungen sowie Vergabeverfahren mit hoher Beteiligung der Stadtverwaltung

Grau – Sonstige Verfahrens- und Zwischenabschnitte
Vergabeverfahrensabläufe/- zeiträume zu gebündelten Vergaben mit geringerer Beteiligung der Stadtverwaltung

Blau – Planungsphase
Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung sowie Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen

Hellblau - Planung und Bauausführung
Planung und Bauausführung zur Umnutzung Flüchtlingsunterkünfte Bernhardstraße

Rot – Bauausführung
Neubau, Erweiterung und Sanierung der Schulgebäude, Sporthallen und Freianlagen

Fortschreibung Generalterminplan und Kostenverteilung

Stand: November 2023

Kalenderjahr		**2024**				**2025**				**2026**				**2027**				**2028**				**2029**				**2030**				**2031**				**2032**				**2033**				**2034**				**2035**				**2036**			
Schuljahre				2024/2025				2025/2026				2026/2027				2027/2028				2028/2029				2029/2030				2030/2031				2031/2032				2032/2033				2033/2034				2034/2035				2035/2036			
Jahre				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13			
Quartale		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Gesamtsumme benötigte Mittel (Verpflichtungsermächtigung)	200.482.390 €	4.775.100 €				21.568.940 €				4.533.260 €				41.783.610 €				20.944.940 €				67.870.240 €				3.424.800 €				22.120.960 €				13.460.540 €				0 €				0 €				0 €				0 €			
Gesamtsumme Mittelabfluss (Finanzplan) gemäß Kostenschätzung v-architekten	**210.500.430 €**	**321.450 €**				**2.740.450 €**				**7.082.060 €**				**11.213.520 €**				**24.534.600 €**				**27.552.190 €**				**32.801.960 €**				**33.793.370 €**				**22.219.360 €**				**20.504.790 €**				**21.528.030 €**				**6.208.650 €**				**0 €**			
Neubau Horionschule inkl. neue TH																																																		
Kalenderjahr		**2024**				**2025**				**2026**				**2027**				**2028**				**2029**				**2030**				**2031**				**2032**				**2033**				**2034**				**2035**				**2036**			
benötigte Mittel (Verpflichtungsermächtigung)	14.657.080 €	390.010 €				2.339.490 €				1.658.800 €				0 €				10.268.780 €				0 €				0 €				0 €																							
Mittelabfluss (Finanzplan) gemäß Kostenschätzung v-architekten	**16.836.250 €**	**25.340 €**				**214.610 €**				**662.590 €**				**1.771.360 €**				**2.166.960 €**				**4.764.030 €**				**4.764.030 €**				**2.467.330 €**																							
Schaffen von Planungsrecht				24 Monate																																															
Vergabe Projektsteuerung				12 Monate																																															
Vergabe Planung						12 Monate																																														
Planung										30 Monate																																											
Grundlagenermittlung bis Entwurf (LP 1-3)																																																	
Genehmigungsplanung inkl. Genehmigungszeitraum (LP 4)																																																
Ausführungsplanung (LP5)																																																
Ausschreibung, Vergabeverfahren & Vergabe von Bauleistungen (LP 6-7)																																																
Bauausführung																																																
Interim Schule																																																
Abbruch Bestand																																																
Neubau Mensa, Schule und Sporthalle																																																
Abbau Interim																																																
verfügbarer Interim von Horionschule																																																

18 Monate | 9 Monate | 18 Monate | 6 M. | -->

Stand: September 2026

Schuljahre				2024/2025				2025/2026				2026/2027				2027/2028				2028/2029				2029/2030				2030/2031				2031/2032				2032/2033				2033/2034				2034/2035				2035/2036				2036/2037			
Jahre				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13			
Quartale		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Neubau Horionschule inkl. neue TH																																																			
Kalenderjahr		**2024**				**2025**				**2026**				**2027**				**2028**				**2029**				**2030**				**2031**				**2032**				**2033**				**2034**				**2035**				**2036**			
Prognose Kosten 2023	**16.836.250 €**																																																		
Prognose Mittelabfluss (Finanzplan) inkl. Preissteigerung (Kostenstand Q2 2026)	**19.066.990 €**									**117.290 €**				**168.150 €**				**1.195.740 €**				**2.099.380 €**				**1.919.060 €**				**5.388.780 €**				**5.388.780 €**				**2.789.810 €**															
Schaffen von Planungsrecht																																																		
Aufstellungsbeschluss																																																		
Satzungsbeschluss geplant																																																		
Ausschreibung & Vergabe Planungs- & Beratungsleistungen																																																		
Vergabe Projektsteuerung																																																		
Vergabe Planung																																																		
Planung																																																		
Grundlagenermittlung bis Entwurf (LP 1-3)																																																	
Genehmigungsplanung inkl. Genehmigungszeitraum (LP 4)																																																	
Ausführungsplanung (LP5)																																																	
Ausschreibung, Vergabeverfahren & Vergabe von Bauleistungen (LP 6-7)																																																	
Bauausführung																																																	
Interim Schule																																																	
Abbruch Bestand																																																
Neubau Mensa, Schule und Sporthalle																																																
Abbau Interim																																																

02.07.2025 | 12 Monate | 18 Monate | 30 Monate | 24 Monate | 9 Monate | 18 Monate | 6 M.

Legende

Orange – Planungsrecht und vorbereitende Untersuchungen
Schaffen von Planungsrecht, Aufstellungsbeschlüsse, Bodendenkmaluntersuchungen und vorbereitende Abstimmungen

Gelb – Abbruch und Rückbau
Abbruch von Bestandsgebäuden sowie Abbau und Demontage von Interimslösungen

Grün – Ausschreibung und Vergabe
Vergabe von Projektsteuerungs-, Planungs- und Beratungsleistungen sowie Vergabeverfahren mit hoher Beteiligung der Stadtverwaltung

Grau – Sonstige Verfahrens- und Zwischenabschnitte
Vergabeverfahrensabläufe/- zeiträume zu gebündelten Vergaben mit geringerer Beteiligung der Stadtverwaltung

Blau – Planungsphase
Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung sowie Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen

Hellblau - Planung und Bauausführung
Planung und Bauausführung zur Umnutzung Flüchtlingsunterkünfte Bernhardstraße

Rot – Bauausführung
Neubau, Erweiterung und Sanierung der Schulgebäude, Sporthallen und Freianlagen

Fortschreibung Generalterminplan und Kostenverteilung

Stand: November 2023

Kalenderjahr		**2024**				**2025**				**2026**				**2027**				**2028**				**2029**				**2030**				**2031**				**2032**				**2033**				**2034**				**2035**				**2036**			
Schuljahre				2024/2025				2025/2026				2026/2027				2027/2028				2028/2029				2029/2030				2030/2031				2031/2032				2032/2033				2033/2034				2034/2035				2035/2036				2036/2037			
Jahre		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13			
Quartale		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Gesamtsumme benötigte Mittel (Verpflichtungsermächtigung)	200.482.390 €	4.775.100 €				21.568.940 €				4.533.260 €				41.783.610 €				20.944.940 €				67.870.240 €				3.424.800 €				22.120.960 €				13.460.540 €				0 €				0 €				0 €				0 €			
Gesamtsumme Mittelabfluss (Finanzplan) gemäß Kostenschätzung v-architekten	**210.500.430 €**	**321.450 €**				**2.740.450 €**				**7.082.060 €**				**11.213.520 €**				**24.534.600 €**				**27.552.190 €**				**32.801.960 €**				**33.793.370 €**				**22.219.360 €**				**20.504.790 €**				**21.528.030 €**				**6.208.650 €**				**0 €**			
Neubau Richezaschule inkl. neue TH																																																			
Kalenderjahr		**2024**				**2025**				**2026**				**2027**				**2028**				**2029**				**2030**				**2031**				**2032**				**2033**				**2034**				**2035**				**2036**			
benötigte Mittel (Verpflichtungsermächtigung)	20.087.090 €	0 €				0 €				0 €				0 €				577.780 €				2.731.170 €				0 €				3.317.600 €				13.460.540 €				0 €				0 €				0 €				0 €			
Mittelabfluss (Finanzplan) gemäß Kostenschätzung v-architekten	**21.920.050 €**	**0 €**				**0 €**				**0 €**				**0 €**				**30.410 €**				**253.520 €**				**776.810 €**				**2.844.140 €**				**3.467.640 €**				**5.253.340 €**				**5.253.340 €**				**4.040.850 €**				**0 €**			
Vergabe Projektsteuerung																		12 Monate																																					
Vergabe Planung																						12 Monate																																			
Planung																														30 Monate																									
Grundlagenermittlung bis Entwurf (LP 1-3)																																																			
Genehmigungsplanung inkl. Genehmigungszeitraum (LP 4)																																																			
Ausführungsplanung (LP5)																																																			
Ausschreibung, Vergabeverfahren & Vergabe von Bauleistungen (LP 6-7)																																																			
Bauausführung																																										33 Monate													
Interim Schule																														18 Monate																									
Abbruch Bestand																																		9 Monate																			
Neubau Schule, Sporthalle																																						18 Monate													
Abbau Interim																																									6 M.									
verfügbarer Interim von Richezaschule																																																	-->		

Stand: September 2026

Schuljahre				2024/2025				2025/2026				2026/2027				2027/2028				2028/2029				2029/2030				2030/2031				2031/2032				2032/2033				2033/2034				2034/2035				2035/2036				2036/2037			
Jahre		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13			
Quartale		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Neubau Richezaschule inkl. neue TH																																																			
Kalenderjahr		**2024**				**2025**				**2026**				**2027**				**2028**				**2029**				**2030**				**2031**				**2032**				**2033**				**2034**				**2035**				**2036**			
Prognose Kosten 2023	**21.920.050 €**																																																		
Prognose Mittelabfluss (Finanzplan) inkl. Preissteigerung (Kostenstand Q2 2026)	**24.824.380 €**																	**34.440 €**				**287.120 €**				**879.730 €**				**2.447.740 €**				**4.700.360 €**				**5.949.400 €**				**5.949.400 €**				**4.576.190 €**							
Ausschreibung & Vergabe Planungs- & Beratungsleistungen																																																			
Vergabe Projektsteuerung																		12 Monate																																					
Vergabe Planung																						18 Monate																																			
Planung Neubau Richezaschule																														30 Monate																									
Grundlagenermittlung bis Entwurf (LP 1-3)																																																			
Genehmigungsplanung inkl. Genehmigungszeitraum (LP 4)																																																			
Ausführungsplanung (LP5)																																																			
Ausschreibung, Vergabeverfahren & Vergabe von Bauleistungen (LP 6-7)																																																			
Planung Interimsschule (Umnutzung Flüchtlingsunterkünfte Bernhardstraße)																																																			
Schaffen von Planungsrecht																																																			
Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistungen																				6 M.																																			
Planungszeitraum bis Genehmigungsplanung inkl. Genehmigungszeitraum (LP1-LP 4)																						9 Monate																																			
Ausführungsplanung (LP5)																										6 M.																												
Ausschreibung, Vergabeverfahren & Vergabe von Bauleistungen (LP 6-7)																														12 Monate																									
Bauausführung																																																			
Umbau Unterkunft in Interim Schule																																		18 Monate																									
Abbruch Bestandschule																																						9 Monate															
Neubau Schule, Sporthalle																																												18 Monate											
Abbau Interim																																																			6 M.			

Legende

Orange – Planungsrecht und vorbereitende Untersuchungen
Schaffen von Planungsrecht, Aufstellungsbeschlüsse, Bodendenkmaluntersuchungen und vorbereitende Abstimmungen

Gelb – Abbruch und Rückbau
Abbruch von Bestandsgebäuden sowie Abbau und Demontage von Interimslösungen

Grün – Ausschreibung und Vergabe
Vergabe von Projektsteuerungs-, Planungs- und Beratungsleistungen sowie Vergabeverfahren mit hoher Beteiligung der Stadtverwaltung

Grau – Sonstige Verfahrens- und Zwischenabschnitte
Vergabeverfahrensabläufe/- zeiträume zu gebündelten Vergaben mit geringerer Beteiligung der Stadtverwaltung

Blau – Planungsphase
Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung sowie Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen

Hellblau - Planung und Bauausführung
Planung und Bauausführung zur Umnutzung Flüchtlingsunterkünfte Bernhardstraße

Rot – Bauausführung
Neubau, Erweiterung und Sanierung der Schulgebäude, Sporthallen und Freianlagen

Generalterminplan und Kostenverteilung

Stand: November 2023

Kalenderjahr		2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				2034				2035				2036			
Schuljahre		2024/2025				2025/2026				2026/2027				2027/2028				2028/2029				2029/2030				2030/2031				2031/2032				2032/2033				2033/2034				2034/2035				2035/2036				2036/2037			
Jahre		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13			
Quartale		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Gesamtsumme benötigte Mittel (Verpflichtungsermächtigung)	200.482.390 €	4.775.100 €				21.568.940 €				4.533.260 €				41.783.610 €				20.944.940 €				67.870.240 €				3.424.800 €				22.120.960 €				13.460.540 €				0 €				0 €				0 €				0 €			
Gesamtsumme Mittelabfluss (Finanzplan) gemäß Kostenschätzung v-architekten	**210.500.430 €**	**321.450 €**				**2.740.450 €**				**7.082.060 €**				**11.213.520 €**				**24.534.600 €**				**27.552.190 €**				**32.801.960 €**				**33.793.370 €**				**22.219.360 €**				**20.504.790 €**				**21.528.030 €**				**6.208.650 €**				**0 €**			
Neubau Asylunterkünfte ZOT 7																																																			
Kalenderjahr		**2024**				**2025**				**2026**				**2027**				**2028**				**2029**				**2030**				**2031**				**2032**				**2033**				**2034**				**2035**				**2036**			
benötigte Mittel (Verpflichtungsermächtigung)	13.247.530 €	333.660 €				2.438.250 €				0 €				10.475.620 €				0 €				0 €				0 €				0 €				0 €				0 €				0 €				0 €				0 €			
Mittelabfluss (Finanzplan) gemäß Kostenschätzung v-architekten	**13.528.180 €**	**21.680 €**				**258.970 €**				**633.860 €**				**1.036.050 €**				**2.922.610 €**				**2.888.790 €**				**2.958.600 €**				**2.807.620 €**				**0 €**				**0 €**				**0 €**				**0 €**				**0 €**			
Schaffen von Planungsrecht		24 Monate																																																	
Vergabe Projektsteuerung		12 Monate																																																	
Vergabe Planung				12 Monate																																																
Planung										30 Monate																																											
Grundlagenermittlung bis Entwurf (LP 1-3)																																																		
Genehmigungsplanung inkl. Genehmigungszeitraum (LP 4)																																																	
Ausführungsplanung (LP5)																																																	
Ausschreibung, Vergabeverfahren & Vergabe von Bauleistungen (LP 6-7)																																																	
Bauausführung																										42 Monate																									
Neubau Asylunterkunft Gebäude 1																						18 Monate																													
Abbruch Altbau ZOT 7																							6 M.																												
Neubau Asylunterkunft Gebäude 2																										18 Monate																									

Kalenderjahr		2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				2034				2035				2036			
Schuljahre		2024/2025				2025/2026				2026/2027				2027/2028				2028/2029				2029/2030				2030/2031				2031/2032				2032/2033				2033/2034				2034/2035				2035/2036				2036/2037			
Jahre		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13			
Quartale		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Gesamtsumme benötigte Mittel (Verpflichtungsermächtigung)	200.482.390 €	4.775.100 €				21.568.940 €				4.533.260 €				41.783.610 €				20.944.940 €				67.870.240 €				3.424.800 €				22.120.960 €				13.460.540 €				0 €				0 €				0 €				0 €			
Gesamtsumme Mittelabfluss (Finanzplan) gemäß Kostenschätzung v-architekten	**210.500.430 €**	**321.450 €**				**2.740.450 €**				**7.082.060 €**				**11.213.520 €**				**24.534.600 €**				**27.552.190 €**				**32.801.960 €**				**33.793.370 €**				**22.219.360 €**				**20.504.790 €**				**21.528.030 €**				**6.208.650 €**				**0 €**			
Neubau Grundschule (Am Buschweg) ZOT 1																																																			
Kalenderjahr		**2024**				**2025**				**2026**				**2027**				**2028**				**2029**				**2030**				**2031**				**2032**				**2033**				**2034**				**2035**				**2036**			
benötigte Mittel (Verpflichtungsermächtigung)	19.167.850 €	0 €				534.000 €				2.874.460 €				0 €				0 €				15.759.390 €				0 €				0 €				0 €				0 €				0 €				0 €				0 €			
Mittelabfluss (Finanzplan) gemäß Kostenschätzung v-architekten	**19.533.300 €**	**0 €**				**28.110 €**				**252.750 €**				**802.010 €**				**1.209.770 €**				**409.030 €**				**3.523.700 €**				**10.566.170 €**				**2.741.760 €**				**0 €**				**0 €**				**0 €**				**0 €**			
Schaffen von Planungsrecht						24 Monate																																													
Vergabe Projektsteuerung						12 Monate																																													
Vergabe Planung										12 Monate																																										
Planung																										30 Monate																									
Grundlagenermittlung bis Entwurf (LP 1-3)																																																	
Genehmigungsplanung inkl. Genehmigungszeitraum (LP 4)																																																	
Ausführungsplanung (LP 5)																																																	
Ausschreibung, Vergabeverfahren & Vergabe von Bauleistungen (LP 6-7)																																																	
Bauausführung																														30 Monate																					
Abrruch Asylunterkünfte Altes Hallenbad & Hallenbadwiese																										12 Monate																									
Neubau Grundschule																												18 Monate																					

Legende

Orange – Planungsrecht und vorbereitende Untersuchungen
Schaffen von Planungsrecht, Aufstellungsbeschlüsse, Bodendenkmaluntersuchungen und vorbereitende Abstimmungen

Gelb – Abbruch und Rückbau
Abbruch von Bestandsgebäuden sowie Abbau und Demontage von Interimslösungen

Grün – Ausschreibung und Vergabe
Vergabe von Projektsteuerungs-, Planungs- und Beratungsleistungen sowie Vergabeverfahren mit hoher Beteiligung der Stadtverwaltung

Grau – Sonstige Verfahrens- und Zwischenabschnitte
Vergabeverfahrensabläufe/- zeiträume zu gebündelten Vergaben mit geringerer Beteiligung der Stadtverwaltung

Blau – Planungsphase
Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung sowie Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen

Hellblau - Planung und Bauausführung
Planung und Bauausführung zur Umnutzung Flüchtlingsunterkünfte Bernhardstraße

Rot – Bauausführung
Neubau, Erweiterung und Sanierung der Schulgebäude, Sporthallen und Freianlagen

Generalterminplan und Kostenverteilung

Stand: November 2023

Kalenderjahr		2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				2034				2035				2036			
Schuljahre				2024/2025				2025/2026				2026/2027				2027/2028				2028/2029				2029/2030				2030/2031				2031/2032				2032/2033				2033/2034				2034/2035				2035/2036				2036/2037			
Jahre		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13			
Quartale		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Gesamtsumme benötigte Mittel (Verpflichtungsermächtigung)	200.482.390 €	4.775.100 €				21.568.940 €				4.533.260 €				41.783.610 €				20.944.940 €				67.870.240 €				3.424.800 €				22.120.960 €				13.460.540 €				0 €				0 €				0 €				0 €			
Gesamtsumme Mittelabfluss (Finanzplan) gemäß Kostenschätzung v-architekten	**210.500.430 €**	**321.450 €**				**2.740.450 €**				**7.082.060 €**				**11.213.520 €**				**24.534.600 €**				**27.552.190 €**				**32.801.960 €**				**33.793.370 €**				**22.219.360 €**				**20.504.790 €**				**21.528.030 €**				**6.208.650 €**				**0 €**			
Erweiterung und Sanierung Geschwister-Scholl-Gymnasium																																																				
Kalenderjahr		**2024**				**2025**				**2026**				**2027**				**2028**				**2029**				**2030**				**2031**				**2032**				**2033**				**2034**				**2035**				**2036**			
benötigte Mittel (Verpflichtungsermächtigung)	65.060.290 €	939.530 €				11.872.180 €				0 €				0 €				9.482.790 €				42.765.790 €				0 €				0 €				0 €				0 €				0 €											
Mittelabfluss (Finanzplan) gemäß Kostenschätzung v-architekten	**67.531.370 €**	**61.050 €**				**845.230 €**				**3.092.880 €**				**4.639.000 €**				**2.355.100 €**				**8.116.330 €**				**10.880.520 €**				**11.433.290 €**				**11.433.290 €**				**11.433.290 €**				**3.241.390 €**											
Vergabe Projektsteuerung		12 Monate																																																	
Vergabe Planung						12 Monate																																														
Planung										30 Monate																																												
Grundlagenermittlung bis Entwurf (LP 1-3)																																																		
Genehmigungsplanung inkl. Genehmigungszeitraum (LP 4)																																																		
Ausführungsplanung (LP5)																																																		
Ausschreibung, Vergabeverfahren & Vergabe von Bauleistungen (LP 6-7)																																																		
Bauausführung																																																		
1. BA Erweiterungsneubau Schule																						18 Monate																													
Interim GSG																						9 Monate																													
2. BA Sanierung Schule																																																		
Flügel A																										12 Monate																										
Flügel B																														12 Monate																				
Flügel C																																		12 Monate															
Flügel D																																						12 Monate												
Abbau Interim																																										3 M.								
verfügbarer Interim von GSG																																											2 x 4 Räume -->							

Kalenderjahr		2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				2034				2035				2036			
Schuljahre				2024/2025				2025/2026				2026/2027				2027/2028				2028/2029				2029/2030				2030/2031				2031/2032				2032/2033				2033/2034				2034/2035				2035/2036				2036/2037			
Jahre		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13			
Quartale		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Gesamtsumme benötigte Mittel (Verpflichtungsermächtigung)	200.482.390 €	4.775.100 €				21.568.940 €				4.533.260 €				41.783.610 €				20.944.940 €				67.870.240 €				3.424.800 €				22.120.960 €				13.460.540 €				0 €				0 €				0 €				0 €			
Gesamtsumme Mittelabfluss (Finanzplan) gemäß Kostenschätzung v-architekten	**210.500.430 €**	**321.450 €**				**2.740.450 €**				**7.082.060 €**				**11.213.520 €**				**24.534.600 €**				**27.552.190 €**				**32.801.960 €**				**33.793.370 €**				**22.219.360 €**				**20.504.790 €**				**21.528.030 €**				**6.208.650 €**				**0 €**			
Erweiterung und Sanierung MDR & Umbau GS Buschweg																																																				
Kalenderjahr		**2024**				**2025**				**2026**				**2027**				**2028**				**2029**				**2030**				**2031**				**2032**				**2033**				**2034**				**2035**				**2036**			
benötigte Mittel (Verpflichtungsermächtigung)	23.736.880 €	0 €				0 €				0 €				0 €				615.590 €				4.317.930 €				0 €				18.803.360 €				0 €				0 €				0 €				0 €											
Mittelabfluss (Finanzplan) gemäß Kostenschätzung v-architekten	**24.089.300 €**	**0 €**				**0 €**				**0 €**				**0 €**				**32.400 €**				**436.980 €**				**1.098.600 €**				**1.809.720 €**				**2.786.420 €**				**2.724.080 €**				**13.033.300 €**				**2.167.800 €**				**0 €**			
Vergabe Projektsteuerung																		12 Monate																																					
Vergabe Planung																						12 Monate																																	
Planung																										30 Monate																										
Grundlagenermittlung bis Entwurf (LP 1-3)																																																		
Genehmigungsplanung inkl. Genehmigungszeitraum (LP 4)																																																		
Ausführungsplanung (LP 5)																																																		
Ausschreibung, Vergabeverfahren & Vergabe von Bauleistungen (LP 6-7)																																																		
Bauausführung																																											42 Monate							
1. BA Erweiterungsneubau Schule																																											18 Monate							
2. BA Sanierung Schule																																													12 Monate				
3. BA Sanierung Sporthalle																																															12 Monate			
Abbau Interim MDR und Buschweg																																																6 M.			
verfügbarer Interim MDR und Buschweg																																																		-->

Legende

Orange – Planungsrecht und vorbereitende Untersuchungen
Schaffen von Planungsrecht, Aufstellungsbeschlüsse, Bodendenkmaluntersuchungen und vorbereitende Abstimmungen

Gelb – Abbruch und Rückbau
Abbruch von Bestandsgebäuden sowie Abbau und Demontage von Interimslösungen

Grün – Ausschreibung und Vergabe
Vergabe von Projektsteuerungs-, Planungs- und Beratungsleistungen sowie Vergabeverfahren mit hoher Beteiligung der Stadtverwaltung

Grau – Sonstige Verfahrens- und Zwischenabschnitte
Vergabeverfahrensabläufe/- zeiträume zu gebündelten Vergaben mit geringerer Beteiligung der Stadtverwaltung

Blau – Planungsphase
Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung sowie Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen

Hellblau - Planung und Bauausführung
Planung und Bauausführung zur Umnutzung Flüchtlingsunterkünfte Bernhardstraße

Rot – Bauausführung
Neubau, Erweiterung und Sanierung der Schulgebäude, Sporthallen und Freianlagen

Fortschreibung Generalterminplan und Kostenverteilung

Schuljahre		2024/2025				2025/2026				2026/2027				2027/2028				2028/2029				2029/2030				2030/2031				2031/2032				2032/2033				2033/2034				2034/2035				2035/2036				2036/2037			
Jahre		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13			
Quartale		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Neubau Schulzentrum auf der Reiherwiese																																																			
Kalenderjahr		**2024**				**2025**				**2026**				**2027**				**2028**				**2029**				**2030**				**2031**				**2032**				**2033**				**2034**				**2035**				**2036**			
Prognose Kosten 2024	**111.057.200 €**																																																		
Prognose Mittelabfluss (Finanzplan) inkl. Preissteigerung (Kostenstand Q2 2026)	**125.772.330 €**									**118.410 €**				**1.172.080 €**				**1.856.740 €**				**1.873.950 €**				**15.401.670 €**				**32.891.730 €**				**28.327.560 €**				**35.401.110 €**				**8.729.080 €**											
Neubau Geschwister-Scholl-Gymnasium																																																		
Prognose Kosten 2024	**70.352.300 €**																																																	
Prognose Mittelabfluss (Finanzplan) inkl. Preissteigerung (Kostenstand Q2 2026)	**79.674.050 €**									**63.610 €**				**720.380 €**				**1.165.630 €**				**1.147.870 €**				**9.748.110 €**				**20.859.790 €**				**17.973.780 €**				**22.462.600 €**				**5.532.280 €**											
Neubau Marion-Dönhoff-Realschule																																																		
Prognose Kosten 2024	**40.704.900 €**																																																	
Prognose Mittelabfluss (Finanzplan) inkl. Preissteigerung (Kostenstand Q2 2026)	**46.098.280 €**									**54.800 €**				**451.700 €**				**691.110 €**				**726.080 €**				**5.653.560 €**				**12.031.940 €**				**10.353.780 €**				**12.938.510 €**				**3.196.800 €**											
Schaffen von Planungsrecht																																																		
Bodendenkmaluntersuchungen																																																		
Aufstellungsbeschluss																																																		
Satzungsbeschluss geplant																																																		
vorläufige Wirtschaflichkeitsuntersuchung																																																		
Vergabeverfahren																																																		
Vorbereitung Vergaben durch Stadt																																																		
Vergabeverfahren, Angebotszeitraum und Planung durch Bieter																																																		
Verhandlungen																																																		
Zuschlagserteilung																																																		
Realisierung (Planung & Bauausführung)																																																		
Neubau SZ Pulheim																																																		
Abbruch GSG und MDR am alten Standort und Demontage Interim GSG & MDR																																																		
Erweiterung Grundschule (Am Buschweg)																																																		
Kalenderjahr		**2024**				**2025**				**2026**				**2027**				**2028**				**2029**				**2030**				**2031**				**2032**				**2033**				**2034**				**2035**				**2036**			
Prognose Kosten 2023 für Neubau Grundschule (Am Buschweg) ZOT 1	**19.533.300 €**																																																		
Prognose Mittelabfluss (Finanzplan) inkl. Preissteigerung (Kostenstand Q2 2026)	**15.826.350 €**																					**30.420 €**				**147.200 €**				**682.600 €**				**570.720 €**				**2.670.530 €**				**2.995.060 €**				**3.947.200 €**				**4.782.620 €**			
Abstimmen von Planungsrecht																																																		
Ausschreibung & Vergabe Planungs- & Beratungsleistungen																																																		
Vergabe Projektsteuerung																																																		
Vergabe Planung																																																		
Planung																																																		
Grundlagenermittlung bis Entwurf (LP 1-3)																																																		
Genehmigungsplanung inkl. Genehmigungszeitraum (LP 4)																																																		
Ausführungsplanung (LP 5)																																																		
Ausschreibung, Vergabeverfahren & Vergabe von Bauleistungen (LP 6-7)																																																		
Bauausführung																																																		
Abbruch Turnhalle MDR																																																		
Erweiterungsneubau Grundschule																																																		
Abbau Interim																																																		

Legende

Orange – Planungsrecht und vorbereitende Untersuchungen
Schaffen von Planungsrecht, Aufstellungsbeschlüsse, Bodendenkmaluntersuchungen und vorbereitende Abstimmungen

Gelb – Abbruch und Rückbau
Abbruch von Bestandsgebäuden sowie Abbau und Demontage von Interimslösungen

Grün – Ausschreibung und Vergabe
Vergabe von Projektsteuerungs-, Planungs- und Beratungsleistungen sowie Vergabeverfahren mit hoher Beteiligung der Stadtverwaltung

Grau – Sonstige Verfahrens- und Zwischenabschnitte
Vergabeverfahrensabläufe/- zeiträume zu gebündelten Vergaben mit geringerer Beteiligung der Stadtverwaltung

Blau – Planungsphase
Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung sowie Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen

Hellblau - Planung und Bauausführung
Planung und Bauausführung zur Umnutzung Flüchtlingsunterkünfte Bernhardstraße

Rot – Bauausführung
Neubau, Erweiterung und Sanierung der Schulgebäude, Sporthallen und Freianlagen