STADT PULHEIM
DER BÜRGERMEISTER

Vorlage Nr.:	**396/2026**
Aktenzeichen:	**IV/67**

Mitteilungsvorlage

Gremium	TOP	ö. Sitzung	nö. Sitzung	Termin
Rat		**X**		**06.10.2026**

Betreff

Sachstand zum Ausbau der Quartiersplätze im Planetenviertel

Mitteilung

Die Umsetzung der beschlossenen Planung der Quartiersplätze hat sich gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan verzögert. Grund hierfür war insbesondere eine Verzögerung im Rahmen der Bewilligung von Fördermitteln aus dem Programm „REVIER.GESTALTEN – Förderangebot Klimaanpassung im Rheinischen Revier“.
Der Fördermittelgeber hat aber im Juli zugesagt, dass alle Förderanträge in den kommenden Monaten – spätestens bis Dezember 2026 – beschieden werden. Nach den Bestimmungen der Förderrichtline wäre eine Ausschreibung der Leistungen vor Vorliegen des Förderbescheides möglich, eine Beauftragung jedoch förderschädlich. Eine Zustimmung zu einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde von der Bezirksregierung Köln als zuständiger Bewilligungsbehörde abgelehnt. Die beantragten Mittel belaufen sich auf etwa 120.000 Euro.

Die Verwaltung wird vor diesem Hintergrund die Ausschreibung kurzfristig veröffentlichen. Ziel der Verwaltung ist es nach wie vor, die Quartiersplätze in der ersten Jahreshälfte 2027 fertigzustellen und noch in der aktuellen Pflanzperiode die Bäume zu setzen.

Die Quartiersplätze werden jeweils mit einer Tischtennisplatte ausgestattet werden, so dass diese mit schattenspendenden Bäumen eingerahmten Flächen zukünftig, neben dem Verweilen, auch zum Spielen für Kinder jeder Altersgruppe einladen werden.