Stadt Bad Münstereifel
- Der Bürgermeister -
Az:

Bad Münstereifel, den 11.03.2026

Nr. der Ratsdrucksache: **177-XII**

Sitzungsfolge	Termin
Rat	24.03.2026

Zur Mitteilung in **öffentlicher** Sitzung:

Bezeichnung der Mitteilung:
Sachstand Wiederaufbau
hier: Stand 11.03.2026

Berichterstatter/in: Frau Rößler

( ) Kosten €:

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung
( ) ja / ( ) nein
( ) Nothaushalt / Übergangswirtschaft

( ) Anlagen sind beigefügt

( ) Die Mittel müssen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden.
( ) Kostenstelle _____ Konto _____
( ) Folgekosten: ( ) ja / ( ) nein
_____ € jährlich

Ausgearbeitet:		Beteiligt:		Mitgezeichnet:	
	GBA		**20.1**		
	PR		**AL**		
	20				

_____
Bürgermeister

1. Sachverhalt:

Ortsübergreifend

- Die Sanierung von insgesamt 15 weiteren Wirtschaftswegen im Bereich von Neichen, Effelsberg, Eichen, Houverath, Lanzerath, Scheuren und Wald („Ost neu“) wurde Ende Januar gebündelt ausgeschrieben.
- Der Auftrag zur Erstellung der Planungen für den Wiederaufbau diverser Fußgängerbrücken in Arloff, Iversheim, Bad Münstereifel und Eicherscheid wurde Anfang des Jahres an ein Fachbüro vergeben.
- Das städtische Sirenennetz wurde im März um neue Sirenen in Hummerzheim, Kalkar, Lanzerath, Scheuren und Wald ergänzt. *(Keine Maßnahme des Wiederaufbaus.)*

Wiederaufbau Kernstadt

- Der Bildungs- und Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 04.03.2026 den Empfehlungsbeschluss gefasst, den Wiederaufbau der Sportanlage mittels Kunst- statt Naturrasen umzusetzen.
- Der Wiederaufbau des Friedhofs Bad Münstereifel wird im Laufe des Monats März beginnen. Vorgeschaltet waren vorbereitende Maßnahmen hinsichtlich der Vegetation.
- Die Fahrradboxen am Bahnhof inkl. Lademöglichkeiten wurden im Februar in Betrieb genommen. Die Lademöglichkeiten am Rathaus gehen außer Betrieb.
- Anfang Februar hat die Sanierung der Mauer im Bereich Wallgraben/Sebastian-Kneipp-Promenade begonnen. Die Böschung an der Mauer war durch die Massen an abfließendem Oberflächenwasser so stark aufgeweicht, dass an der Mauer Schäden entstanden. Grundsätzliche Einschränkungen des Fußgängerverkehrs sind nicht vorgesehen. Kurzzeitige Sperrungen im Rahmen der Maßnahme können nicht ausgeschlossen werden.
- Im Februar ist die Sanierung der Kölner Straße zwischen Schleidtalstraße und Werther Tor gestartet. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Ende 2026 dauern. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 27.01.2026, im Rats- und Bürgersaal im Rathaus wurden alle Anliegerinnen und Anlieger über die geplanten Maßnahmen unterrichtet. Ebenfalls wurde über die städtischen Kommunikationskanäle informiert.
- Im Zuge der Vorbereitung auf eine zu erstellende Interimslösung für die Feuerwehr wurde das Gebäude Kölner Straße 12 abgerissen. Dort soll ab Ende 2026 das kleine Interim für die Feuerwehr errichtet werden.
- Zum Wiederaufbau des Archivs finden zweiwöchentlich Baugespräche statt. Die Planungen für das Interim wurden vergeben. Ausschreibungen zur Wiederherstellung und für die Software sind veröffentlicht.
- Die neue Toilettenanlage Ecke Marquardstraße/Kölner Straße ging im Dezember 2025 in Betrieb.
- Anfang November 2025: Die Oberflächenwiederherstellung des Kreuzungsbereichs Otterbach/Hubertusweg, Kölner Straße/Ginsterweg hinter dem Bahnübergang in Bad Münstereifel wurde fertiggestellt. Das Vergabeverfahren für die Bauleistung zur Instandsetzung der Toilettenanlage Große Bleiche wurde veröffentlicht.
- Mitte Oktober 2025: Start der Wiederherstellung der Straßenoberfläche in der Kapuzinergasse (Abschnitt Wertherstraße bis Alte Gasse)
- Mitte Oktober 2025: Die Oberflächenwiederherstellung der beiden Brücken Entenmarkt und Burgaufgang in der Kernstadt wurde abgeschlossen.
- Mitte Oktober 2025: Der Wiederaufbau der Fibergasse ist fertiggestellt.

<u>Wiederaufbau auf den Dörfern</u>

Arloff & Kirspenich

- Ende November 2025 startete unter Vollsperrung die Sanierung der Erftbrücke „Brückenstraße“ in Kirspenich. Die Sanierung musste aufgrund notwendiger Maßnahmen der Versorger an den Leitungen sowie aufgrund der Witterung pausieren. Ende Januar 2026 wurde die Sanierung fortgesetzt. Eine Umleitung für PKW, Fahrrad und Fußgänger wird entsprechend ausgeschildert. Wegen der Sperrung muss der Grundschulbus eine alternative Haltestelle anfahren.
- Die Ausschreibung für die Sanierung der Bachstraße inkl. der Fußgängerbrücken an der Hubertuskapelle und an der Grundschule wird vom beauftragten Ingenieurbüro vorbereitet.

Eicherscheid

- Am 13.11.2025 wurde allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Planung für vier Straßen in Eicherscheid vorgestellt. Dies umfasst die Straßen Brigidastraße inkl. des sogenannten „Roten Platz“, Lingscheider Weg, Im Elsengarten und den Schöner Bergweg. Die Entwurfsplanung für diese Straßenzüge wurde am 16.12.2025 durch den Rat beschlossen.

Iversheim

- Der Wiederaufbau der Straße „In der Hütte“ und des ersten, südlichen Teilstücks der Mühlengasse wurde Ende Dezember abgeschlossen. Die Arbeiten in der Obergasse laufen derzeit.
- Die Sanierung der Ufermauern im Bereich „Auf dem Waasem“ in Iversheim wurde Ende November 2025 abgeschlossen.
- Die Sanierung der Brücke Heinenstraße/Umspannwerk im Gewerbegebiet Iversheim wurde im Oktober 2025 fertiggestellt. Die Sanierung der Brücke Bendenweg läuft aktuell noch, wird jedoch in Kürze fertiggestellt.

Rupperath

- Die bauliche Wiederherstellung der Kläranlage Buchholzbach wurde im Januar 2026 abgeschlossen.

2. Rechtliche Würdigung

3. Finanzielle Auswirkungen und Auswirkungen auf das Haushaltssicherungskonzept

4. Organisatorische und personelle Auswirkungen

5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen

6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel

7. Auswirkungen auf den Klimawandel