Konzeptentwurf zur Kostenreduzierung im Projekt AUKNK_Titz (Nachhaltigkeit):

Der vorliegende Konzeptentwurf zeigt auf, in welchen Bereichen und in welchem Umfang im Rahmen des genannten Projekts Einsparpotenziale bestehen. Hierzu wird zunächst ein Überblick über die noch ausstehenden Maßnahmen sowie die hierfür vorgesehenen beziehungsweise eingeplanten finanziellen Mittel gegeben. Die Darstellung erfolgt differenziert nach Fördermitteln und Eigenanteil. Darauf aufbauend werden Vorschläge zur Reduzierung der Projektkosten vorgestellt, zum Beispiel durch Streichung einzelner Maßnahmen. Diese werden jeweils durch ergänzende Informationen und entsprechende Begründungen erläutert.

1. Ausgangslage bzw. noch ausstehende Maßnahmen im Projekt

Maßnahme	**Teilmaßnahme / Details**	**Anzahl**	**Eingeplante Mittel (Restbetrag)**	**Eigenanteil Gemeinde**
Installation Fahrradreparaturstationen	Vollendung Maßnahme aus 2025	4	2.461,09 €	246,11 €
Nachhaltigkeitsveranstaltungen		4	5.098,38 €	509,84 €
Flyer/Broschüre	(zusammengerechnet)		605,89 €	60,59 €
Trittsteinbiotope	Benjeshecke Beete Sandarium Insektenturm XXL Insektenhotel	2 11 2 1 1	3.919,11 €	391,91 €
Bürgerwerkstatt	Möbel und Werkzeuge	1	5.565,04 €	556,50 €
Flächenmanagementsoftware		1	37.700,00 €	3.770,00 €
Flächenentsiegelung	1x Velderstraße; 1x unbekannt Entsiegelung für Bäume	2 9	10.045,00 € 31.070,80 €	1.004,50 € 3.107, 08 €
Baumpflanzungen	Bäume im Straßenraum	9	5.346,00 €	534,60 €
PIKO Park		1	114.513,70 €	11.451,37 €
Tiny Forest		1	7.655,80 €	765,58 €
Streuobstwiese		1	64.393,80 €	6.439,38 €
Ökologische Aufwertung von Spielplätzen	Bepflanzung und 1x Balancierbalken	3	4.911,80 €	491,18 €
Aufstellen Picknickbank		1	1.839,60 €	183,96 €
Dorfrunde	Infotafeln, die eine Spazierrunde ergeben	1	7.900,13 €	790,01 €
Calisthenics Anlage	Outdoor-Fitnessanlage	1	55.990,00 €	5.599,00 €

	Gesamt		**359.016,14 €**	**35.901,61 €**

2. Vorschläge zur Reduzierung der Projektkosten

Im folgenden Abschnitt

Maßnahme	**Kommentar**	**Neuer Betrag**	**Neuer Betrag Eigenanteil**
Installation Fahrradreparaturstationen	Vollendung Maßnahme aus 2025	2.461,09 €	246,11 €
Nachhaltigkeitsveranstaltungen		5.098,38 €	509,84 €
Flyer/Broschüre	(zusammengerechnet)	605,89 €	60,59 €
Trittsteinbiotope	Kernstück des Nachhaltigkeitsprojektes; große Wirkung bei geringen Kosten	3.919,11 €	391,91 €
Bürgerwerkstatt	Aufgrund einer Veränderung der Ausgangssituation kurzfristig keine funktional geeigneten Räumlichkeiten verfügbar	0,00 €	0,00 €
Flächenmanagementsoftware	Im Restzeitraum nicht mehr sinnvoll umsetzbar	0,00 €	0,00 €
Flächenentsiegelung	1x Velderstraße; 1x unbekannt Kompromiss um Kosten einzusparen: Anpflanzung der Bäume außerhalb des Straßenraumes (= keine Kosten für Entsiegelung notwendig + Zeitersparnis und Entsiegelung von Flächen weiterhin vorgesehen)	10.045,00 € 0,00 €	1.004,50 € 0,00 €
Baumpflanzungen	Bäume	5.346,00 €	534,60 €
PIKO Park	Planung und Öffentlichkeitsarbeit hausintern statt Vergabe Nur Kosten für die Vergabe der Ausführung einplanen (laut Schätzung ca. 50.000,00 €).	50.000,00 €	5.000,00 €
Tiny Forest		7.655,80 €	765,58 €
Streuobstwiese	Nur Kosten für Material einplanen (ca. 3.000,00 €) für den Fall, dass Umsetzung durch Bürger möglich. Allerdings auch Kosten für Pflege in den ersten 3 Jahren.	3.000,00 €	300,00 €
Ökologische Aufwertung von Spielplätzen	Bepflanzung und 1x Balancierbalken	4.911,80 €	491,18 €

Aufstellen Picknickbank		1.839,60 €	183,96 €
Dorfrunde	Infotafeln, die eine Spazierrunde ergeben	7.900,13 €	790,01 €
Calisthenics Anlage	Aufgrund der hohen Kosten und geringen ökologischen Wirkung einsparen, da diese das bestehende Angebot erweitern sollte, aber bereits auf dem Gemeindegebiet eine solche Anlage besteht.	0,00 €	0,00 €

	Gesamt	**102.782,80 €**	**10.278,28 €**